

# Informe de demostración

## Alarmas de intrusión

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| CLIENTE / SUCURSAL | REALIZADO POR           |
| Comercio           | Técnico de demostración |
| Local Centro       | 1 equipo registrado     |

| DATOS DEL CLIENTE |                    | LUGAR DEL SERVICIO |                                    |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| Razón social      | Cliente de ejemplo | Dirección          | Ubicación ficticia de demostración |

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

### Resumen de la visita

| EQUIPO                  | RESULTADO | PRÓXIMA REVISIÓN |
|-------------------------|-----------|------------------|
| AL-01 · Panel del local | Correcto  | A coordinar      |

### REVISIÓN DE ALARMAS

## AL-01 · Panel del local

Correcto

| CONTROLES · AL-01 · PANEL DEL LOCAL         |  | REGISTRO |
|---------------------------------------------|--|----------|
| Estado observado                            |  | Bueno    |
| Tensión de la batería del panel             |  | 13.4 V   |
| ¿Se reemplazó la batería del panel?         |  | No       |
| ¿Respondieron todas las zonas en la prueba? |  | Sí       |
| ¿La sirena funciona correctamente?          |  | Sí       |
| ¿El comunicador reporta a la central?       |  | Sí       |

| CONTROLES · AL-01 · PANEL DEL LOCAL                 |  | REGISTRO  |
|-----------------------------------------------------|--|-----------|
| ¿Se verificaron los tamper de gabinetes y sensores? |  | <b>Sí</b> |
| ¿Hay sensores inalámbricos con batería baja?        |  | <b>No</b> |
| ¿Se realizó limpieza de sensores?                   |  | <b>Sí</b> |

Observaciones y trabajo realizado

Las seis zonas respondieron en la prueba. La central confirmó la recepción de la señal por IP. Se verificaron sirena y tamper, y se realizó limpieza de sensores. No se reemplazaron baterías. La tensión se registró con alimentación de red presente; no se ensayó la autonomía.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.