

Informe de demostración

Bombas y presurizadoras

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Consorcio del Parque	Técnico de demostración
Sala de bombas	2 equipos registrados

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

2 equipos · 2 correctos

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Presurizadora P-01	Correcto	A coordinar
B-02 · Bomba de reserva	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE BOMBAS Y PRESURIZADORAS

Presurizadora P-01

Correcto

CONTROLES · PRESURIZADORA P-01		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Presión de arranque		2 bar
Presión de parada		3.2 bar
Presión de precarga del tanque		1.8 bar
Amperaje medido del motor		4.6 A

CONTROLES · PRESURIZADORA P-01	REGISTRO
¿El amperaje está dentro de lo nominal?	Sí
¿El presostato conmuta correctamente?	Sí
¿La bomba arranca y para con la frecuencia esperada?	Sí
¿Hay pérdidas por el sello mecánico?	No
¿Se escuchan ruidos de cavitación?	No
¿La válvula de retención funciona?	Sí
¿Tiene protección contra marcha en seco?	Sí
¿Se midió la aislación del motor?	No
¿Hay vibraciones o problemas de alineación?	No
¿El tablero y las protecciones del motor están en orden?	Sí
¿Se lubricaron los rodamientos?	No aplica

Observaciones y trabajo realizado

Revisión periódica realizada. Se registraron las presiones y el amperaje; el presostato conmutó y el ciclado fue el esperado durante la prueba. Sin reparación en esta visita.

REVISIÓN DE BOMBAS Y PRESURIZADORAS

B-02 · Bomba de reserva

Correcto

Observaciones y trabajo realizado

Registro adicional de demostración: revisión visual y de identificación, sin observaciones en esos controles. Las mediciones del otro equipo no se aplican a este.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.