

Informe de demostración

Pararrayos y puesta a tierra

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Cliente de ejemplo	Técnico de demostración
Sede de demostración	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
SPCR-01 · Pararrayos de nave principal	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE PARARRAYOS Y PUESTA A TIERRA

SPCR-01 · Pararrayos de nave principal

Correcto

CONTROLES · SPCR-01 · PARARRAYOS DE NAVE PRINCIPAL		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Resistencia de puesta a tierra medida		6.8 Ω
¿La resistencia está dentro del valor de proyecto?		Sí
¿Se verificó la continuidad de las bajadas?		Sí
¿El captor está en buen estado y bien fijado?		Sí
¿Hay corrosión en conexiones, bajadas o soldaduras?		No

CONTROLES · SPCR-01 · PARARRAYOS DE NAVE PRINCIPAL		REGISTRO
¿Las cajas de inspección son accesibles y están en condiciones?		Sí
¿Existe equipotencialización de masas metálicas?		Sí
¿La instalación tiene descargadores de sobretensión (DPS)?		Sí
¿Los DPS indican estado correcto?		Sí
¿Hay evidencia de impacto de rayo desde la última visita?		No
¿Se entregó protocolo de medición firmado?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

PT-01: nueva lectura registrada. Captor y DPS revisados; el equipo marcó que entregó el protocolo firmado por separado.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.