

Informe de demostración

Tratamiento de agua

CLIENTE / SUCURSAL	REALIZADO POR
Lavandería Los Tilos	Técnico de demostración
Planta de lavado · Sala de tratamiento	1 equipo registrado

DATOS DEL CLIENTE		LUGAR DEL SERVICIO	
Razón social	Cliente de ejemplo	Dirección	Ubicación ficticia de demostración

Datos ficticios para evaluar Mantenelo. Este documento muestra el formato del informe de servicio y no acredita una intervención real. Las lecturas no son valores de referencia.

1 equipo · 1 correcto

Resumen de la visita

EQUIPO	RESULTADO	PRÓXIMA REVISIÓN
Ablandador A-01	Correcto	A coordinar

REVISIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA

Ablandador A-01

Correcto

CONTROLES · ABLANDADOR A-01		REGISTRO
Estado observado		Bueno
Dureza medida en la entrada		280 ppm
Dureza medida en la salida		20 ppm
¿El equipo alcanza la dureza objetivo?		Sí
¿Hay sal suficiente en el tanque de salmuera?		Sí

CONTROLES · ABLANDADOR A-01		REGISTRO
¿El ciclo de regeneración funciona correctamente?		Sí

Observaciones y trabajo realizado

Se verificaron sal y regeneración. No se reemplazaron consumibles en esta visita. El técnico tomó como referencia el objetivo de dureza definido para este equipo.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Finalizado sin firma: Ejemplo con datos ficticios de demostración, sin firma de una persona real.